

Nazwa inwestycji: Rozbudowa budynku Szkoły w Pisarzowicach wraz z budową sali gimnastycznej

Termin rozpoczęcia:

14.05.2009r. ( podpisanie umowy z wykonawcą )

01.06.2009r. ( rozpoczęcie robót budowlanych )

Planowany termin zakończenia:

31.08.2010r.

Wartość inwestycji: 5.490.186,11 złotych brutto ( słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 11/100 )

Stopień realizacji:

49,33 % ( według wystawionych faktur )

Źródła finansowania:

Budżet Gminy Wilamowice: 4.342.486,11 złotych

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 1.147.700 złotych